

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
INFORME DEFINITIVO 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAI_AFIRMADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RES_PONIBLE	ENTIDAD_RESPONSA	ID_MUNICIPIO_RESPONSA	ADMINISTRATIVO	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_INSTRUMENTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOGRAFICA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVINGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISCAL	CAPTA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURES	OBSERVACIONES_REVISION
2023	5	0234590	Adquisición	2,476,744.50	IFU, FICHA, recursos 2023, FICHA 31, modalidad 1, prog. pna. 8, TIP_MUNICIPIO FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 2,476,744.50, modificado 67464.50	EQUIPAMIENTO PARA SALAS Y LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR (CONTINUACION)	20	Oceania		Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	sin identificar	Universidad de la Sierra Sur	5400222085		1449	658		[meta1: [unidad_medida] superiormente meta 4.0] ]		[meta1: [tipo_municipio] 59, localidad 1, direccion:GALLERAPOLAS MANUJOSIN CO. CEC. CIUDAD UNIVERSITARIA, CP 7080 MAHATLAN DE FOFERIRO DIAZ, tun:96.582469, lat:16.343793]	20-12-2023	31-03-2024	2,476,744.50	2,476,744.50	2,476,744.50	2,476,744.50	2,476,744.50	[meta1: [tipo_obra:Adquisición], numero_contrato:UNSLA_AD_CASAMAZO150039_01_2023, contratista:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:495727.17, etno2: [tipo_obra:Adquisición], numero_contrato:UNSLA_AD_CASAMAZO150039_01_2023, contratista:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:902239.59, etno3: [tipo_obra:Adquisición], numero_contrato:UNSLA_AD_CASAMAZO150039_01_2023, contratista:CONTROL TECNOL Y REPRESENTACIONES, S.A DE C.V. convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:107972.75, importe_modificado:107972.75]	[meta1: [unidad_medida] de Equipam. mo, avance 4.0] ]	[234090/proyecto JNCO, 234090/proyecto JNCO, 234090/proyecto JNCO, 234090/proyecto JNCO, 234090/proyecto JNCO]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	sin observaciones
2023	5	0234593	Proyecto de inversión	7,745,137.00	IFU, FICHA, recursos 2023, FICHA 31, modalidad 1, prog. pna. 8, TIP_MUNICIPIO FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 7745137.00, modificado 7745137.00	CONSTRUCCION DE RETENEDORAS CON DOS BANCOS DE BANCOS	20	Oceania		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Universidad de la Sierra Sur	FAM: H150302150392023		1442	674		[meta1: [unidad_medida] M otros Cuadros, meta 90.76, meta_modificada 90.76]		[meta1: [tipo_municipio] 59, localidad 1, direccion:GALLERAPOLAS MANUJOSIN CO. CEC. CIUDAD UNIVERSITARIA, CP 7080 MAHATLAN DE FOFERIRO DIAZ, tun:96.582469, lat:16.343793]	18-08-2023	30-11-2023	7,745,137.00	7,745,137.00	7,745,137.00	7,745,137.00	7,745,137.00	[meta1: [tipo_obra:Obra, numero_contrato:UNSLA_PAA0203182023, contratista:INNOVACIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA LIBERNA SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:325432.46, importe_modificado:745137.00, etno2: [tipo_obra:Obra:CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA LIBERNA SA DE CV, numero_contrato:UNSLA_PAA0203182023, contratista:INNOVACIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA LIBERNA SA DE CV, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:745137.00, importe_modificado:745137.00]	[meta1: [unidad_medida] M de Matros Cuadros, avance 90.76]	[227080/proyecto UNICO, 227080/proyecto UNICO, 227080/proyecto JNCO, 227080/proyecto JNCO]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	sin observaciones
2023	5	0234597	Proyecto de inversión	1,309,377.00	IFU, FICHA, recursos 2023, FICHA 31, modalidad 1, prog. pna. 8, TIP_MUNICIPIO FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 1309377.00, modificado 1309377.00	MANUTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA	20	Oceania		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Universidad de la Sierra Sur	5400222189		1443	674		[meta1: [unidad_medida] M otros Cuadros, meta 274.17, meta_modificada 1274.17]		[meta1: [tipo_municipio] 59, localidad 1, direccion:GALLERAPOLAS MANUJOSIN CO. CEC. CIUDAD UNIVERSITARIA, CP 7080 MAHATLAN DE FOFERIRO DIAZ, tun:96.582469, lat:16.343793]	01-09-2023	15-02-2024	1,309,377.00	1,309,377.00	1,309,377.00	1,309,377.00	1,309,377.00	[meta1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142008, contratista: convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:3089.64, importe_modificado:3089.64, etno2: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142008, contratista: convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:168440.44, importe_modificado:168440.44, etno3: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142005, contratista: convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:113041.12, importe_modificado:113041.12]	[meta1: [unidad_medida] M de Matros Cuadros, avance 1274.17]	[234187/proyecto JNCO, 234187/proyecto JNCO, 234187/proyecto JNCO, 234187/proyecto JNCO]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	sin observaciones
2023	5	0234594	Proyecto de inversión	239,700.00	IFU, FICHA, recursos 2023, FICHA 31, modalidad 1, prog. pna. 8, TIP_MUNICIPIO FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 239700.00, modificado 239700.00	CONSTRUCCION DE DOS SALAS DE COMPUTO (SABANERO)	20	Oceania		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Universidad de la Sierra Sur	5400222187		1442	674		[meta1: [unidad_medida] M otros Cuadros, meta 29.02, meta_modificada 929.02]		[meta1: [tipo_municipio] 59, localidad 1, direccion:GALLERAPOLAS MANUJOSIN CO. CEC. CIUDAD UNIVERSITARIA, CP 7080 MAHATLAN DE FOFERIRO DIAZ, tun:96.582469, lat:16.343793]	15-01-2024	15-01-2024	239,700.00	239,700.00	239,700.00	239,700.00	239,700.00	[meta1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:141939, contratista: convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:179602.99, importe_modificado:179602.99, etno2: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142001, contratista: convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:5886.82, importe_modificado:5886.82, etno3: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142002, contratista: convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:3200.81, importe_modificado:3200.81]	[meta1: [unidad_medida] M de Matros Cuadros, avance 139.02]	[234194/proyecto JNCO, 234194/proyecto JNCO, 234194/proyecto JNCO]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	sin observaciones
2023	5	0234592	Proyecto de inversión	135,970.54	IFU, FICHA, recursos 2023, FICHA 31, modalidad 1, prog. pna. 8, TIP_MUNICIPIO FEDERALES, SUBSIDIOS Y CONVENCIONES, monto 135970.54, modificado 135970.54	MANUTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA (TERMINACION)	20	Oceania		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	sin identificar	Universidad de la Sierra Sur	5400222181		1442	674		[meta1: [unidad_medida] M otros Cuadros, meta 75.25, meta_modificada 75.25]		[meta1: [tipo_municipio] 59, localidad 1, direccion:GALLERAPOLAS MANUJOSIN CO. CEC. CIUDAD UNIVERSITARIA, CP 7080 MAHATLAN DE FOFERIRO DIAZ, tun:96.581810, lat:16.343793]	21-11-2023	28-02-2024	135,970.54	135,970.54	135,970.54	135,970.54	135,970.54	[meta1: [tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:142013, contratista: convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:135970.54, importe_modificado:135970.54]	[meta1: [unidad_medida] M de Matros Cuadros, avance 75.25]	[234112/proyecto JNCO, 234112/proyecto JNCO, 234172/proyecto JNCO]	Terminado	Validado avances	sin observaciones	sin observaciones

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
INFORMAN DEFINITIVO 2023

CICLO	TRIMESTRE	FOJO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	FUENTES FINANCIAMEN TO	NOMBRE	ID ENTIDAD RES PONSABLE	ENTIDAD RESPON SABLE	ID MUNICI P	MUNICIPIO RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICAC ION	SUBCLASIFICAC ION	INSTITUCION D E EDUCATORA	NUMERO DE PROYECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO GEOGRAF ICA	GEOREFEREN CIA	FECHA_INI CIO	FECHA_TERM INO	RECAUDADO	COMPROMI TO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES FO JO	CAPTA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACION ES CAPTURISTA	OBSERVACION ES REVISOR	
2023	5	DAK2304 02341023	Adquisición	170,094.00	FFI: (Fijo_recurso 2023, Fono 33, modalidad, prog_pmo.8, fop_munio FEDERALIS INFORMACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:17094.47, modificado:17094.47))	EQUIPAMIENTO PARA AULAS Y LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR (COMPLEMENTO)	20	Oceania		Gobierno de la Entidad	Programa de Inversión de Adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad de la Sierra Sur	5460022287	7	1449	658	0	[meta1] [unidad_medida]x vpartemto, meta:1.0, meta_modificado:1.0))		[epo1] [fop_municipio]59, localidad:1, direccion:GUILLELMO ROSAS MARIATEGUI SN 5 COL. CUCADU UNIVERSITARIA CP 70800 MARHATLAN DE FOPIRRO DIAZ, tun-96.582469, lat:16.343245))	18-12-2023	28-12-2023	170,094.47	170,094.47	170,094.47	170,094.47	170,094.47	[etn4] [fipo_obra]Adquisicion, numero_contrato:UNIS/RS/CASS-UNIS.03.1.02.02(2023), contratista:INGULAR S710 S.A. DE C.V., concuente:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:73734.21, importe_modificado:73734.21 [fpo_obra]Adquisiciones, numero_contrato:UNIS/RS/CASS-UNIS.03.1.02.02(2023), contratista:MMA MUEBLES PARA COMPUTO S.A. DE C.V., concuente:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:94366.2, importe_modificado:94366.2))	[meta1] [unidad_medida]x equipo de Equipam. (avance:1.0))	[etn4] [fipo_obra]Obra, numero_contrato:CM-CL/UNIS/FAK2023-22(2023), contratista:EDUARDO ALBERTO BRITO YERMANOS, concuente:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:27021.25, importe_modificado:2427970.0), etn2: [fipo_obra]Obra, numero_contrato:UNIS/RS/FAK2023-22(2023), contratista:EDUARDO ALBERTO BRITO YERMANOS, concuente:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:239033.85, importe_modificado:239033.85))	[etn4] [fipo_obra]Obra, numero_contrato:CM-CL/UNIS/FAK2023-22(2023), contratista:EDUARDO ALBERTO BRITO YERMANOS, concuente:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:27021.25, importe_modificado:2427970.0), etn2: [fipo_obra]Obra, numero_contrato:UNIS/RS/FAK2023-22(2023), contratista:EDUARDO ALBERTO BRITO YERMANOS, concuente:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:239033.85, importe_modificado:239033.85))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
2023	5	DAK2303 02269683	Proyecto de inversión	2,427,970.00	FFI: (Fijo_recurso 2023, Fono 33, modalidad, prog_pmo.8, fop_munio FEDERALIS INFORMACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:2427970.0, modificado:2427970.0))	CONSTRUCCION DE DOS SALAS DE COMPUTO	20	Oceania		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de la Sierra Sur	FAM-RELSUR/23-5-0388/2023	5	1441	674	0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:239.00, meta_modificado:129.02))		[epo1] [fop_municipio]59, localidad:1, direccion:GUILLELMO ROSAS MARIATEGUI SN 5 COL. CUCADU UNIVERSITARIA CP 70800 MARHATLAN DE FOPIRRO DIAZ, tun-96.582469, lat:16.343245))	18-08-2023	31-10-2023	2,427,970.00	2,427,970.00	2,427,970.00	2,427,970.00	2,427,970.00	[etn4] [fipo_obra]Obra, numero_contrato:CM-CL/UNIS/FAK2023-22(2023), contratista:EDUARDO ALBERTO BRITO YERMANOS, concuente:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:239033.85, importe_modificado:239033.85))	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:239.00, importe_modificado:239033.85))	[etn4] [fipo_obra]Obra, numero_contrato:CM-CL/UNIS/FAK2023-22(2023), contratista:EDUARDO ALBERTO BRITO YERMANOS, concuente:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:239033.85, importe_modificado:239033.85))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	5	DAK2304 02341023	Proyecto de inversión	1,327,174.00	FFI: (Fijo_recurso 2023, Fono 33, modalidad, prog_pmo.8, fop_munio FEDERALIS INFORMACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:1327174.00, modificado:1327174.00))	CONSTRUCCION DE SETE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑOS (ACABADOS)	20	Oceania		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de la Sierra Sur	5460022238	8	1442	674	0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:940.76, meta_modificado:940.76))		[epo1] [fop_municipio]59, localidad:1, direccion:GUILLELMO ROSAS MARIATEGUI SN 5 COL. CUCADU UNIVERSITARIA CP 70800 MARHATLAN DE FOPIRRO DIAZ, tun-96.582469, lat:16.343245))	15-02-2024	30-03-2024	1,327,174.00	1,327,174.00	1,327,174.00	1,327,174.00	[etn4] [fipo_obra]Administracion directa, numero_contrato:142376, contratista: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:1026886.26, importe_modificado:1026886.26), etn2: [fipo_obra]Administración directa, numero_contrato:142386, contratista: concuente:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:3027.0, importe_modificado:3027.0), etn3: [fipo_obra]Administración directa, numero_contrato:142391, contratista: concuente:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:7100.0, importe_modificado:7100.0), etn4: [fipo_obra]Administración directa, numero_contrato:142393, contratista: concuente:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:7960.0, importe_modificado:7960.0), etn5: [fipo_obra]Administración directa, numero_contrato:142382, contratista: concuente:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:217094.16, importe_modificado:217094.16), etn6: [fipo_obra]Administración directa, numero_contrato:142386, contratista:	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:940.76, importe_modificado:940.76))	[etn4] [fipo_obra]Administracion directa, numero_contrato:142376, contratista: UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:1026886.26, importe_modificado:1026886.26), etn2: [fipo_obra]Administración directa, numero_contrato:142386, contratista: concuente:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:3027.0, importe_modificado:3027.0), etn3: [fipo_obra]Administración directa, numero_contrato:142391, contratista: concuente:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:7100.0, importe_modificado:7100.0), etn4: [fipo_obra]Administración directa, numero_contrato:142393, contratista: concuente:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:7960.0, importe_modificado:7960.0), etn5: [fipo_obra]Administración directa, numero_contrato:142382, contratista: concuente:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:217094.16, importe_modificado:217094.16), etn6: [fipo_obra]Administración directa, numero_contrato:142386, contratista:	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:940.76, importe_modificado:940.76))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	5	DAK2304 02341066	Proyecto de inversión	135,248.99	FFI: (Fijo_recurso 2023, Fono 33, modalidad, prog_pmo.8, fop_munio FEDERALIS INFORMACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:135248.99, modificado:135248.99))	CONSTRUCCION DE SETE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑOS (TERMINACION)	20	Oceania		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de la Sierra Sur	5460022276	0	1442	674	0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:329.00, meta_modificado:329.02))		[epo1] [fop_municipio]59, localidad:1, direccion:GUILLELMO ROSAS MARIATEGUI SN 5 COL. CUCADU UNIVERSITARIA CP 70800 MARHATLAN DE FOPIRRO DIAZ, tun-96.582469, lat:16.343245))	01-12-2023	15-02-2024	135,248.99	135,248.99	135,248.99	135,248.99	135,248.99	[etn4] [fipo_obra]Administracion directa, numero_contrato:142014, contratista: concuente:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:135248.99, importe_modificado:135248.99))	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:329.02, importe_modificado:329.02))	[etn4] [fipo_obra]Administracion directa, numero_contrato:142014, contratista: concuente:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:135248.99, importe_modificado:135248.99))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2023	5	DAK2304 02341092	Proyecto de inversión	146,427.35	FFI: (Fijo_recurso 2023, Fono 33, modalidad, prog_pmo.8, fop_munio FEDERALIS INFORMACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) monto:146427.35, modificado:146427.35))	CONSTRUCCION DE SETE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑOS (TERMINACION)	20	Oceania		Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de la Sierra Sur	5460022285	1	1441	674	0	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:340.76, meta_modificado:340.76))		[epo1] [fop_municipio]59, localidad:1, direccion:GUILLELMO ROSAS MARIATEGUI SN 5 COL. CUCADU UNIVERSITARIA CP 70800 MARHATLAN DE FOPIRRO DIAZ, tun-96.582469, lat:16.343245))	15-02-2024	30-03-2024	146,427.35	146,427.35	146,427.35	146,427.35	146,427.35	[etn4] [fipo_obra]Administracion directa, numero_contrato:142016, contratista: concuente:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:135248.99, importe_modificado:135248.99))	[meta1] [unidad_medida]Metros Cuadrados, meta:329.02, importe_modificado:329.02))	[etn4] [fipo_obra]Administracion directa, numero_contrato:142016, contratista: concuente:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:135248.99, importe_modificado:135248.99))	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

