

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
PRIMER TRIMESTRE 2024  
REPORTE DESTINO DEL GASTO

CICLO	TIEMPO	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD	ENTIDAD	ID_MUNICIPIO	MUNICIPIO	TIPO_PROGRAMA	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	NOTIFICACION	NUMERO	PLACADO	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENIMADO	ERECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_POR	CAMPEA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
2024		0A23204234	Proyecto de inversión	146,427.35	IFI: (ciclo_incurso:2023, rano:33, modalidad:), proje_pra:R, IFI: (ciclo_incurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146427.35, modificado:146427.35)	CONSTRUCCIÓN DE SETE AULAS Y DOS MODULOS DE BAÑOS (TERMINACION)	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de la Sierra Sur	54600522890	5	1442	674	0	metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:940.76, meta_modificada: 940.76)	1	IFI01: (ciclo_incurso:2023, rano:33, modalidad:), proje_pra:R, IFI: (ciclo_incurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146427.35, modificado:146427.35)	15-02-2024	30-03-2024	146,427.35	146,427.35	146,427.35	146,427.35	14,427.35	IFI01: (ciclo_incurso:2023, rano:33, modalidad:), proje_pra:R, numero_contrato:14201-2023, contratista:EDUARDO ALBERTO CHINO HERNANDEZ, entidad:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:146427.35, importe_modificado:146427.35)	metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.76, avance_modificado:940.76)	(2341692/proyecto_FIN, 2341692/proyecto_INICIO, 2341692/proyecto_PROCESO)	Sin Ejecucion	validado vencos	Sin observaciones	Sin observaciones
2024		0A23203227	Proyecto de inversión	2,427,970.00	IFI: (ciclo_incurso:2023, rano:33, modalidad:), proje_pra:R, IFI: (ciclo_incurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427970.00, modificado:2427970.00)	CONSTRUCCIÓN DE DOS SALAS DE COMPUTO	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de la Sierra Sur	FAM: IE/018/23038/2023	5	1442	674	0	metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:139.02, meta_modificada: 139.02)	1	IFI01: (ciclo_incurso:2023, rano:33, modalidad:), proje_pra:R, IFI: (ciclo_incurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2427970.00, modificado:2427970.00)	18-08-2023	31-10-2023	2,427,970.00	2,427,970.00	2,427,970.00	2,427,970.00	2,427,970.00	IFI01: (ciclo_incurso:2023, rano:33, modalidad:), proje_pra:R, numero_contrato:CM-DU/UNGS/FAM2023-EJ2023, contratista:EDUARDO ALBERTO CHINO HERNANDEZ, entidad:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:37642.15, importe_modificado:2427970.00, IFI: (ciclo_incurso:2023, rano:33, modalidad:), proje_pra:R, numero_contrato:UNGS/FAM2023-EJ2023, contratista:EDUARDO ALBERTO CHINO HERNANDEZ, entidad:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:239037.85, importe_modificado:239037.85)	metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:139.02, avance_modificado:139.02)	(234058/proyecto_FIN, 234058/proyecto_INICIO, 234058/proyecto_PROCESO)	Terminado	validado vencos	Sin observaciones	Sin observaciones
2024		0A23203227	Proyecto de inversión	7,745,137.00	IFI: (ciclo_incurso:2023, rano:33, modalidad:), proje_pra:R, IFI: (ciclo_incurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7745137.00, modificado:7745137.00)	CONSTRUCCIÓN DE SETE AULAS CON DOS MODULOS DE BAÑOS	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de la Sierra Sur	FAM: IE/019/23039/2023	5	1442	674	0	metas: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:190.02, meta_modificada: 190.02)	1	IFI01: (ciclo_incurso:2023, rano:33, modalidad:), proje_pra:R, IFI: (ciclo_incurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7745137.00, modificado:7745137.00)	18-08-2023	30-12-2023	7,745,137.00	7,745,137.00	7,745,137.00	7,745,137.00	7,745,137.00	IFI01: (ciclo_incurso:2023, rano:33, modalidad:), proje_pra:R, numero_contrato:CM-DU/UNGS/FAM2023-EJ2023, contratista:MBDOX CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA SA DE CV, entidad:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:125131.46, importe_modificado:7745137.00, IFI: (ciclo_incurso:2023, rano:33, modalidad:), proje_pra:R, numero_contrato:UNGS/FAM2023-EJ2023, contratista:MBDOX CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS E INGENIERIA URBANA SA DE CV, entidad:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:743704.54, importe_modificado:743704.54)	metas: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:190.02, avance_modificado:190.02)	(222098/proyecto_FIN, 222098/proyecto_INICIO, 222098/proyecto_PROCESO)	Terminado	validado vencos	Sin observaciones	Sin observaciones
2024		0A23204234	Adquisición	14,574,762.50	IFI: (ciclo_incurso:2023, rano:33, modalidad:), proje_pra:R, IFI: (ciclo_incurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14574762.50, modificado:14574762.50)	EQUIPAMIENTO PARA AULAS Y LABORATORIOS DE LA SIERRA SUR	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Programa de inversión de adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad de la Sierra Sur	54600521759	5	1449	658	0	metas: (unidad_medida: Equipamiento, meta:11.0, meta_modificada: 11.0)	1	IFI01: (ciclo_incurso:2023, rano:33, modalidad:), proje_pra:R, IFI: (ciclo_incurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14574762.50, modificado:14574762.50)	18-12-2023	31-03-2024	14,574,762.50	14,574,762.50	14,574,762.50	14,574,762.50	14,574,762.50	IFI01: (ciclo_incurso:2023, rano:33, modalidad:), proje_pra:R, numero_contrato:UNGS/FAM-LS-2024-11-06/2023, contratista:MAMASA S.A. DE C.V., entidad:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:13649.04, importe_modificado:13649.04, IFI: (ciclo_incurso:2023, rano:33, modalidad:), proje_pra:R, numero_contrato:UNGS/FAM-LS-2024-11-06/2023, contratista:SACOLELINE HERNANDEZ REYES, entidad:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:44519.85, importe_modificado:44519.85)	metas: (unidad_medida:Equipamiento, avance:11.0, avance_modificado:11.0)	(234089/proyecto_FIN, 234089/proyecto_INICIO, 234089/proyecto_PROCESO)	Terminado	validado vencos	Sin observaciones	Sin observaciones
2024		0A23204234	Adquisición	2,476,744.50	IFI: (ciclo_incurso:2023, rano:33, modalidad:), proje_pra:R, IFI: (ciclo_incurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476744.50, modificado:2476744.50)	EQUIPAMIENTO PARA AULAS Y LABORATORIOS DE LA SIERRA SUR (CONTINUADO)	20	Oaxaca	0	Gobierno de la Entidad	Programa de inversión de adquisiciones	Educación	Sin identificar	Universidad de la Sierra Sur	54600522985	5	1449	658	0	metas: (unidad_medida: Equipamiento, meta:4.0, meta_modificada: 4.0)	1	IFI01: (ciclo_incurso:2023, rano:33, modalidad:), proje_pra:R, IFI: (ciclo_incurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2476744.50, modificado:2476744.50)	20-12-2023	31-03-2024	2,476,744.50	2,476,744.50	2,476,744.50	2,476,744.50	2,476,744.50	IFI01: (ciclo_incurso:2023, rano:33, modalidad:), proje_pra:R, numero_contrato_C_UNGS_AJ_CAJASO23_1_4_0039_02_2023, contratista:INDIVIDUAL STUDIO S.A. DE C.V., entidad:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:49572.17, importe_modificado:49572.17, IFI: (ciclo_incurso:2023, rano:33, modalidad:), proje_pra:R, numero_contrato_C_UNGS_AJ_CAJASO23_1_4_0039_02_2023, contratista:INDIVIDUAL STUDIO S.A. DE C.V., entidad:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:60239.98, importe_modificado:90239.98, IFI: (ciclo_incurso:2023, rano:33, modalidad:), proje_pra:R, numero_contrato:UNGS/FAM-LS-2024-11-06/2023, contratista:INDIVIDUAL STUDIO S.A. DE C.V., entidad:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:125131.46, importe_modificado:125131.46)	metas: (unidad_medida:Equipamiento, avance:4.0, avance_modificado:4.0)	(234099/proyecto_FIN, 234099/proyecto_INICIO, 234099/proyecto_PROCESO)	Terminado	validado vencos	Sin observaciones	Sin observaciones

UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR  
PRIMER TRIMESTRE 2024  
REPORTE DESTINO DEL GASTO

CICLO	TIEMPO SISTE	FOLO	CATEGORIA	MONTO_GLOBA AL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD RESPONSABLE	ENTIDAD RESPONSA BLE	ID_MUNICIP O_RESPONSA BLE	MUNICIPIO RESPONSA BLE	TIPO_PROGRAM A_PROYECTO	CLASIFICAC ION	SUBCLASIFI CACION	NOTIFICACION ELECTORNA	NUMERO_PR YECTO	POBLACION BENEFICIA RIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIA RIOS	METAS	TIPO_GEOFERENCIA	GEOPERENCIA	FECHA_INICIO	FECHA_TERM NO	RECAUDADO	COMPROMI TADO	DEVENIMADO	ERECIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_POR CENTOS	CAMPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUIDO	OBSERVACION S_CAPTURISTA	OBSERVACION S_REVISION
2024		DAK23040234 1204	Proyecto de inversión	239,700.00	IFI: (siso_recurso:2023, rono:33, modalidad), ifpe_pre_R, ifpe_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:239700.00, modificado:239700.00	CONSTRUCCIÓN DE DOS SALAS DE COMPUTO (ACABADOS)	20	Dawasa	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de la Sierra Sur	5460012187	5	1442	674	0	ifmet1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:329.02, meta_modificada: 329.02)	ifmet1: (siso_municipio:59, localidad:1, direccion:GUILLERMO ROJAS MANGOSOS SIN COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, CP 70800 MIHATATLAN DE PORFIRIO DIAZ, telefono:5638499, lat:16.34379)	15-01-2024	15-01-2024	239,700.00	239,700.00	239,700.00	239,700.00	239,700.00	ifmet1: (Tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:14199, #_contratista: convocante UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:17060.00, importe_modificado:17060.00), ifmet2: (Tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:14200, #_contratista: convocante UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:5088.2, importe_modificado:5888.2), ifmet3: (Tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:14200, #_contratista: convocante UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:3200.81, importe_modificado:3200.81)	ifmet1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.02, FNI)	2341594/proyecto_INICIO, 2341594/proyecto_INICIO, 2341594/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024		DAK23040234 1320	Proyecto de inversión	1,327,174.00	IFI: (siso_recurso:2023, rono:33, modalidad), ifpe_pre_R, ifpe_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1327174.00, modificado:1327174.00	CONSTRUCCIÓN DE SEITE ALUAS Y DOS MODULOS DE BAÑOS (ACABADOS)	20	Dawasa	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de la Sierra Sur	5460012188	5	1442	674	0	ifmet1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:941.76, meta_modificada: 941.76)	ifmet1: (siso_municipio:59, localidad:1, direccion:GUILLERMO ROJAS MANGOSOS SIN COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, CP 70800 MIHATATLAN DE PORFIRIO DIAZ, telefono:5638499, lat:16.34379)	15-02-2024	30-03-2024	1,327,174.00	1,327,174.00	1,327,174.00	1,327,174.00	1,327,174.00	ifmet1: (Tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:14197, #_contratista: convocante UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:105886.26, importe_modificado:105886.26), ifmet2: (Tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:14198, #_contratista: convocante UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:940.79, importe_modificado:9247.00), ifmet3: (Tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:14199, #_contratista: convocante UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:17060.00, importe_modificado:17060.00)	ifmet1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.79, FNI), ifmet2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.79, FNI), ifmet3: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:940.79, FNI)	2341620/proyecto_INICIO, 2341620/proyecto_INICIO, 2341620/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024		DAK23040234 1337	Proyecto de inversión	1,309,377.00	IFI: (siso_recurso:2023, rono:33, modalidad), ifpe_pre_R, ifpe_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1309377.00, modificado:1309377.00	MANTEENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA	20	Dawasa	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de la Sierra Sur	5460012139	5	1442	674	0	ifmet1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:1274.17, meta_modificada: 1274.17)	ifmet1: (siso_municipio:59, localidad:1, direccion:GUILLERMO ROJAS MANGOSOS SIN COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, CP 70800 MIHATATLAN DE PORFIRIO DIAZ, telefono:5638499, lat:16.34379)	01-09-2023	15-02-2024	1,309,377.00	1,309,377.00	1,309,377.00	1,309,377.00	1,309,377.00	ifmet1: (Tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:14200, #_contratista: convocante UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:3085.44, importe_modificado:3085.44), ifmet2: (Tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:14200, #_contratista: convocante UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:13084.99, importe_modificado:16840.41), ifmet3: (Tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:14200, #_contratista: convocante UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:110041.12, importe_modificado:110041.12)	ifmet1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.17, FNI), ifmet2: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.17, FNI), ifmet3: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1274.17, FNI)	2341637/proyecto_INICIO, 2341637/proyecto_INICIO, 2341637/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024		DAK23040234 1666	Proyecto de inversión	135,248.99	IFI: (siso_recurso:2023, rono:33, modalidad), ifpe_pre_R, ifpe_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135248.99, modificado:135248.99	CONSTRUCCIÓN DE DOS SALAS DE COMPUTO (TERMINACION)	20	Dawasa	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de la Sierra Sur	5460012260	5	1442	674	0	ifmet1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:329.02, meta_modificada: 329.02)	ifmet1: (siso_municipio:59, localidad:1, direccion:GUILLERMO ROJAS MANGOSOS SIN COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, CP 70800 MIHATATLAN DE PORFIRIO DIAZ, telefono:5638499, lat:16.34379)	01-12-2023	15-02-2024	135,248.99	135,248.99	135,248.99	135,248.99	135,248.99	ifmet1: (Tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:14201, #_contratista: convocante UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:13248.99, importe_modificado:13248.99)	ifmet1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:329.02, FNI)	2341666/proyecto_INICIO, 2341666/proyecto_INICIO, 2341666/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
2024		DAK23040234 1712	Proyecto de inversión	135,970.54	IFI: (siso_recurso:2023, rono:33, modalidad), ifpe_pre_R, ifpe_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135970.54, modificado:135970.54	MANTEENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA (TERMINACION)	20	Dawasa	0	Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	Universidad de la Sierra Sur	5460012281	5	1442	674	0	ifmet1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:755.25, meta_modificada: 755.25)	ifmet1: (siso_municipio:59, localidad:1, direccion:GUILLERMO ROJAS MANGOSOS SIN COL. CIUDAD UNIVERSITARIA, CP 70800 MIHATATLAN DE PORFIRIO DIAZ, telefono:5638499, lat:16.34379)	21-11-2023	28-02-2024	135,970.54	135,970.54	135,970.54	135,970.54	135,970.54	ifmet1: (Tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:14201, #_contratista: convocante UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:135970.54, importe_modificado:135970.54)	ifmet1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:755.25, FNI)	2341712/proyecto_INICIO, 2341712/proyecto_INICIO, 2341712/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	