

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017
 Mes que se reporta: 30 de Noviembre de 2017
 Fecha de elaboración del Documento:
 Información General de la Institución
Nombre de la Institución:
 Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa:
 Oaxaca
 Claveinst 911
 20MSU0220N

Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA			CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EJERCICIO ACTUAL			SEDE DE LA OBRA					MANTENIMIENTO		EQUIPAMIENTO		CONSTRUCCIÓN																																
	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Localidad, Población o Ciudad		Municipio	Dirección Postal	Nombre de Campus	Edificación de un Campus existente	Nuevo Campus	DES		Monto del FAM para mantenimiento (miles)	DESCRIPCIÓN	AULAS SALONES		TALLERES		LAB		DEBILIDADES		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OPONAS ADJUDICACIONES		OBRAS ADJUDICADAS		G. COMPLETO		S. OBRAS															
		Programada	Programada	Programada	Número	Nombre					Número	Nombre			Nº	Nombre	M2	M2	Nº	M2	Nº	M2	Nº	M2	Nº	M2	Nº	M2	Nº	M2	Nº	M2	Nº	M2	Nº	M2	Nº	M2										
1	Construcción de un Auditorio, para las DES de Ciencias Sociales y Administrativas, Y Ciencias de la Salud, en la Universidad de la Sierra Sur.	2017-08-14	2018-04-09	2018-08-08	1	Mihuatlán de Porfirio Díaz	69	Mihuatlán de Porfirio Díaz		X	676	676	Ciencias Sociales y Administrativas (676) y Ciencias de la Salud (676)														1	930																				
SUB-TOTAL:												0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: La diferencia que existe entre el avance físico y el av



FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM)
Seguimiento a las Obras Asociadas a los Recursos

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2017
 Mes que se reporta: 30 de Noviembre de 2017
 Fecha de elaboración del Documento:
 Información General de la Institución
Nombre de la Institución: Universidad de la Sierra Sur
Entidad federativa: Oaxaca
Clavelnst 911
20MSU0023N

C. Prioridad	DATOS GENERALES DE LA OBRA																				AMPLIACION														TOTALES																	
	AJILAS ENLACES		TALLERES		LAB		QUEBUCULOS		BIBLIOTECAS		AUDITORIOS		OFICINAS ACADÉMICAS		OFICINAS ADMINISTRATIVAS		E. COMPUTO		E. IDIOMAS		AJILAS MAQUINAS		AJILAS OBRAS MULTIPLES		AJILAS DIBUJOTRAB		ARENAS COMUNES		SANITARIOS		OTROS																					
	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Num	M2	Monto del FAM para ampliación (pesos)																	
1	Construcción de un Auditorio, para las DES de Ciencias Sociales y Administrativas, y Ciencias de la Salud, en la Universidad de la Sierra Sur.																																																			
SUB-TOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																	

NOTA: La diferencia que existe entre el avance físico y el av

