

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES -EDUCATIVA SUPERIOR, FAMI ES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2018
FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

Entidad Federativa:
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:
Nombre del Proyecto:
Nombre del Subproyecto:
Techo Financiero:
Otras Aportaciones:

20 OAXACA
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES -EDUCATIVA SUPERIOR, FAMI ES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2018
FAMI ES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2018 (OAXACA)
EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
11,200,000.00 (Oficios de autorización)
(especificar fuente)

31 DE MARZO DE 2019

No.	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Contrato				Convenio				Avance (Meta)			Observaciones																
						Autorizada	Contratada	Ejercida	N°	Proveedor / contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		[4] Físico	[5] Financiero	\$											
												Prog.	Real	Prog.	Real				Prog.		Real	Prog.				Real										
1	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SIERRA SUR	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA SIERRA SUR	11,200,000.00	856,297.62	856,297.62	UNSI/ILPN-SA-US-0045-12-01/2018	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V.	856,297.62	14-dic-18	14-dic-18	27-ene-19	27-ene-19																					
							46,771.20	46,771.20	UNSI/ILPN-SA-US-0045-12-02/2018	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA S.A DE C.V.	46,771.20	14-dic-18	14-dic-18	28-dic-18	28-dic-18																					
							93,501.22	93,501.22	UNSI/ILPN-SA-US-0045-12-03/2018	LUFEMER S.A DE C.V.	93,501.22	14-dic-18	14-dic-18	28-dic-18	28-dic-18																					
							179,793.56	179,793.56	UNSI/ILPN-SA-US-0045-12-04/2018	INGENIERIA EN SISTEMAS ELECTRONICOS DIGITALES S.A DE C.V.	179,793.56	14-dic-18	14-dic-18	27-ene-19	27-ene-19																					
							1,420,260.69	1,420,260.69	UNSI/ILPN-SA-US-0045-12-05/2018	EQUIPOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS GUÓN, S.A. DE C.V.	1,420,260.69	14-dic-18	14-dic-18	26-feb-19	26-feb-19																					
							721,987.36	721,987.36	UNSI/ILPN-SA-US-0045-12-06/2018	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	721,987.36	09-ene-19	09-ene-19	09-ene-19	09-ene-19																					
							1,707,520.00	1,707,520.00	UNSI/ILPN-SA-US-0045-12-07/2018	VAMASA S.A DE C.V.	1,707,520.00	14-dic-18	14-dic-18	28-dic-18	28-dic-18																					
							3,890,065.96	3,890,065.96	UNSI/ILPN-SA-US-0045-12-08/2018	BECOMAR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	3,890,065.96	14-dic-18	14-dic-18	26-feb-19	26-feb-19																					
							266,521.60	266,521.60	UNSI/CASEO/AD/SA/US/SE0719-01/2018	SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V.	266,521.60	18-dic-18	18-dic-18	09-ene-19	09-ene-19																					
							342,519.04	342,519.04	UNSI/CASEO/AD/SA/US/SE071.7-01/2018	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA S.A DE C.V.	342,519.04	18-dic-18	18-dic-18	02-ene-19	02-ene-19																					
							23,385.60	23,385.60	UNSI/CASEO/AD/SA/US/SE071.7-02/2018	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA S.A DE C.V.	23,385.60	18-dic-18	18-dic-18	02-ene-19	02-ene-19																					
							93,501.22	93,501.22	UNSI/CASEO/AD/SA/US/SE071.7-03/2018	LUFEMER S.A DE C.V.	93,501.22	18-dic-18	18-dic-18	02-ene-19	02-ene-19																					
							1,556,150.79	1,556,150.79	UNSI/CASEO/AD/SA/US/SE071.7-04/2018	BECOMAR DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	1,556,150.79	18-dic-18	18-dic-18	02-mar-19	02-mar-19																					
							1,724.14	1,724.14	SIN CONTRATO COMPRA DIRECTA	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA S.A DE C.V.	1,724.14	18-dic-18	18-dic-18	02-ene-19	02-ene-19																					
TOTAL						11,200,000.00	11,200,000.00	11,200,000.00																												

Autorizó:
Nombre y cargo

L.C.E. ERICK ALEXANDER CALLEJA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR



Elaboró:
Nombre y cargo

ARQ. RAQUEL LÓPEZ SALVADOR
JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO
UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR

