

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización: 28.02.2015

Nombre de la Institución: Universidad de la Sierra Sur

Nombre del Programa: PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (EDUCACION SUPERIOR)	Ejercicio Fiscal Reportado	2014
---	----------------------------	------

Trimestre 2015	1
----------------	---

Nombre del Proyecto General: Incremento de matrícula de los programas educativos de Nutrición, Enfermería, Informática, Administración Pública y Ciencias Empresariales, a través de la construcción y equipamiento de los espacios educativos.

Objetivo General: Incrementar la matrícula de los programas educativos de Nutrición, Enfermería, Informática, Administración Pública y Ciencias Empresariales a través de la construcción y equipamiento de espacios educativos en la Universidad de la Sierra Sur (UNSI).

Monto total asignado al proyecto (Por rubro)					
Rubro/Modalidad	Modalidad A	Modalidad B	Modalidad C	Modalidad D	Total
Obra	0.00	0.00	0.00	2,296,895.00	2,296,895.00
Equipamiento	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
Total	0.00	0.00	0.00	5,496,895.00	5,496,895.00

No.	Objetivo Particular	Meta	No. Acción	Acción	Monto Federal Asignado	Monto Ejercido					TOTAL EJERCIDO 2014	MONTO POR EJERCER	% de Avance del monto asignado
						Monto reportado en 2014 Trimestres							
						1o. 15 de abril	2o. 15 de julio	3o. 15 de octubre	4o. 15 de enero de 2015	1o. TRIMESTRE 2015			
1	1. Ofrecer a los estudiantes del programa de Enfermería espacios adecuados para cubrir la demanda de prácticas disciplinares que fortalezcan los conocimientos, habilidades y actitudes enfocadas al cuidado del individuo, familia y comunidad a través de la construcción, equipamiento y habilitación del laboratorio de anatomía y fisiopatología, laboratorio de análisis clínicos y equipamiento de la sala propedéutica.	1.1 Equipamiento del laboratorio de anatomía y fisiopatología, del laboratorio de análisis clínicos y de la sala propedéutica, para fortalecer los conocimientos y habilidades del 100% de la matrícula del programa de enfermería.	1.1.1	Equipar la sala propedéutica con maniqués, simuladores y modelos anatómicos que permitan reforzar conocimientos y habilidades del estudiante de enfermería.	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	200,000.00	93.75%
2	2. Promover actividades de innovación educativa y formación integral de los estudiantes en las Licenciaturas en Nutrición, Enfermería, Informática, Ciencias Empresariales y Administración Pública, a través de la construcción y equipamiento del Centro de Desarrollo Empresarial y del Edificio de Actividades Culturales y Deportivas.	2.1 Construcción y equipamiento del Edificio de Actividades Culturales y Deportivas para atender el 100% de la matrícula de nuevo ingreso y total de las licenciaturas en Nutrición, Enfermería, Informática, Ciencias Empresariales y Administración Pública.3	2.1.1	Construir el Edificio de Actividades Culturales y Deportiva para fortalecer la formación integral de los estudiantes de los programas educativos.	2,296,895.00	0.00	0.00	0.00	1,776,136.17	720,758.83	2,496,895.00	-200,000.00	108.71%
GRAN TOTAL					5,496,895.00	0.00	0.00	0.00	4,776,136.17	720,758.83	5,496,895.00	0.00	0.00

INFORME PORMENORIZADO DEL ALCANCE DE METAS

SE REALIZARON ALGUNOS AJUSTES RESPECTO A LOS MONTOS AUTORIZADOS POR ACCIÓN EN EL PROYECTO ORIGINAL, COMO A CONTINUACIÓN SE INDICA: DE LAS ACCIONES 1.1.1 SE REALIZÓ UNA REDUCCIÓN POR 6.25% (200,000.00) QUEDANDO \$3,000,000.00, Y ESTE RECURSO SE ADICIONÓ A LA ACCIÓN 2.1.1 LA CUAL TUVO UN INCREMENTO DEL 8.71% (200,000.00) QUEDANDO \$2, 496,895.00. CON LA REALIZACIÓN DE ESTAS ACCIONES SE INCREMENTÓ DE MANERA IMPORTANTE LA INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DE LA DES APOYADAS. CABE MENCIONAR QUE EN LA ACCIÓN 2.1.1 AUN SE ESTÁ EJERCIENDO Y CONCLUIRÁ EL 28 DE FEBRERO DE 2015. LA CUAL OBTUVO UN AVANCE FÍSICO DEL 72%.

LIC. ROSARIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DR. MODESTO SEARA VÁSQUEZ
RECTOR

NOTA:

La información proporcionada en este Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.

- 3.1 Formato Informe Financiero I -

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización:	28/02/2015
-------------------------	------------

Nombre de la Institución: Universidad de la Sierra Sur
--

Trimestre 2015	1
----------------	---

Nombre del Programa: PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (EDUCACIÓN SUPERIOR)

Ejercicio Fiscal Reportado	2014
----------------------------	------

Nombre del Proyecto General: Incremento de matrícula de los programas educativos de Nutrición, Enfermería, Informática, Administración Pública y Ciencias Empresariales, a través de la construcción y equipamiento de los espacios educativos.

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
2.1.1	NOMINA	LOSR770312Q48	SOL. 005	OBRA	NOMINA TRABAJADORES DEL 29 DE DICIEMBRE 2014 AL 04 DE ENERO DE 2015	20	2,322.50	46,450.00		
2.1.1	NOMINA	LOSR770312Q48	SOL. 006	OBRA	NOMINA TRABAJADORES DEL 05 AL 11 DE ENERO DE 2015	28	2,132.23	59,702.35		
2.1.1	NOMINA	LOSR770312Q48	SOL. 007	OBRA	NOMINA TRABAJADORES DEL 12 AL 18 DE ENERO DE 2015	30	2,045.75	61,372.60		
2.1.1	NOMINA	LOSR770312Q48	SOL. 008	OBRA	NOMINA TRABAJADORES DEL 19 AL 25 DE ENERO DE 2015	32	2,017.00	64,544.00		
2.1.1	NOMINA	LOSR770312Q48	SOL. 009	OBRA	NOMINA TRABAJADORES DEL 26 DE ENERO AL 1 DE FEBRERO DE 2015	32	2,016.00	64,512.00		
2.1.1	NOMINA	IMS421231I45	SOL. No. 006 RH	OBRA	IMSS CORRESPONDIENTE DEL 29 DE DICIEMBRE 2014 AL 25 DE ENERO DE 2015	34	1,718.48	58,428.35		
2.1.1	NOMINA	SAT970701NN3	SOL. No. 007 RH	OBRA	ISR CORRESPONDIENTE DEL 29 DE DICIEMBRE 2014 AL 25 DE ENERO DE 2015	34	898.53	30,549.92		
2.1.1	FACTURA	VEMH871103LQA	FACT. No. 48	OBRA	POLINES DE PINO DE 3 1/2 X 3 1/2 X 8 1/4	100	52.20	5,220.00		
2.1.1	NOMINA	LOSR770312Q48	SOL. 010	OBRA	NOMINA TRABAJADORES DEL 02 DE AL 08 DE FEBRERO DE 2015	33	1,906.73	62,922.13		
2.1.1	NOMINA	LOSR770312Q48	SOL. 011	OBRA	NOMINA TRABAJADORES DEL 09 DE AL 15 DE FEBRERO DE 2015	27	1,648.15	44,500.00		
2.1.1	NOMINA	LOSR770312Q48	SOL. 012	OBRA	NOMINA TRABAJADORES DEL 16 DE AL 22 DE FEBRERO DE 2015	25	1,669.90	41,747.61		
2.1.1	NOMINA	LOSR770312Q48	SOL. 013	OBRA	NOMINA TRABAJADORES DEL 23 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DE 2015	13	1,719.23	22,350.00		
2.1.1	NOMINA	IMS421231I45	SOL. No. 008 RH	OBRA	IMSS CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO 2015 AL 01 DE MARZO DE 2015	35	1,115.78	39,052.36		
2.1.1	NOMINA	SAT970701NN3	SOL. No. 009 RH	OBRA	ISR CORRESPONDIENTE DEL 26 DE ENERO 2015 AL 01 DE MARZO DE 2015	35	700.68	24,523.75		
2.1.1	NOMINA	IMS421231I45	SOL. No. 010 RH	OBRA	RCV CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE 2015 (ENERO Y FEBRERO)	37	1,632.33	60,396.32		

- 3.1 Formato Informe Financiero I -

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización:	28/02/2015
-------------------------	------------

Nombre de la Institución: Universidad de la Sierra Sur

Trimestre 2015	1
----------------	---

Nombre del Programa: PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (EDUCACIÓN SUPERIOR)

Ejercicio Fiscal Reportado	2014
----------------------------	------

Nombre del Proyecto General: Incremento de matrícula de los programas educativos de Nutrición, Enfermería, Informática, Administración Pública y Ciencias Empresariales, a través de la construcción y equipamiento de los espacios educativos.

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer
2.1.1	NOMINA	SAT970701NN3	SOL. No. 011 RH	OBRA	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL 1ER BIMESTRE 2015 (ENERO Y FEBRERO)	37	290.53	10,749.64		
2.1.1	NOMINA	LOSR770312Q48	SOL. 014	OBRA	NOMINA TRABAJADORES DEL 02 AL 08 DE MARZO DE 2015	9	1,688.89	15,200.00		
2.1.1	NOMINA	IMS421231I45	SOL. No. 012 RH	OBRA	IMSS CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE MARZO DE 2015	13	309.85	4,028.06		
2.1.1	NOMINA	SAT970701NN3	SOL. No. 013 RH	OBRA	ISR CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE MARZO DE 2015	13	97.54	1,268.08		
2.1.1	NOMINA	IMS421231I45	SOL. No. 014 RH	OBRA	RCV CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE MARZO DE 2015	13	185.61	2,412.90		
2.1.1	NOMINA	SAT970701NN3	SOL. No. 015 RH	OBRA	IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 08 DE MARZO DE 2015	13	26.01	338.16		
2.1.1	FACTURA	MRO821116DJ8	FACT. AFC 6531	OBRA	ALAMBRO PARA CADENAS DEL EDIFICIO DE ACTIVIDADES CULTURALES	45	10.90	490.60		
TOTAL								720,758.83		

LIC. ROSARIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA
VICE-RECTOR DE ADMINISTRACIÓN

DR. MODESTO SEARA VAZQUEZ
RECTOR

- 3.1 Formato Informe Financiero I -

SEGUIMIENTO DE INFORME FINANCIERO
(En Pesos)

Fecha de actualización:	28/02/2015
-------------------------	------------

Nombre de la Institución: Universidad de la Sierra Sur

Trimestre 2015	1
----------------	---

Nombre del Programa: PROGRAMA DE EXPANSIÓN EN LA OFERTA EDUCATIVA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (EDUCACIÓN SUPERIOR)

Ejercicio Fiscal Reportado	2014
----------------------------	------

Nombre del Proyecto General: Incremento de matrícula de los programas educativos de Nutrición, Enfermería, Informática, Administración Pública y Ciencias Empresariales, a través de la construcción y equipamiento de los espacios educativos.

No. Acción	Documento de Pago					Obra (Construcción), Bienes o Servicios Adquiridos			Obra (Construcción), Bienes o Servicios por Adquirir	
	Tipo de Documento de Pago	R.F.C.	No. de Folio	Rubro de Gasto	Descripción de Obra (Construcción), Bienes o Servicios en Documento de Pago	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total	Cantidad faltantes por adquirir	Monto por ejercer

NOTA:

La información proporcionada en éste Formato, en lo referente a los objetivos, metas y acciones para el logro del objetivo general descrito, así como al monto asignado en cada uno de los rubros, deberá ser consistente con el proyecto original apoyado, o en su caso, al proyecto ajustado y a los informes financieros reportados en trimestres anteriores. Asimismo, el monto asignado deberá corresponder al referido en el Convenio de colaboración correspondiente y los montos reportados en cada uno de los trimestres no deben ser acumulativos, sino deben reflejar el gasto específico de cada periodo en particular.

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FORMATO Y LA DOCUMENTACIÓN FUENTE, SON RESPONSABILIDAD DE LA INSTITUCIÓN QUIEN LA RESGUARDARA PARA CULQUIER ACLARACIÓN A LAS INSTITUCIONES DE FISCALIZACIÓN, CAMARA DE DIPUTADOS DEL H.CONGRESO DE LA UNIÓN Y SEP ENTRE OTROS. ESTA INFORMACIÓN DEBE COINCIDIR CON LA PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA INSTITUCIÓN, LA CUAL, AL IGUAL QUE LA IMPRESA DEBERÁ ESTAR DEBIDAMENTE FIRMADA POR LOS FUNCIONARIOS CORRESPONDIENTES DE LA INSTITUCIÓN.