FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES -EDUCATIVA SUPERIOR, FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017
FORMATO DE AVANCE FISICO-FINANCIERO

Entidad federativa: 20 OAXACA
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal: FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES -EDUCATIVA SUPERIOR, FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017
Nombre del Proyecto: FAM IES REMANENTES POTENCIACION CAPITAL 2017 (OAXACA)
Nombre del Subproyecto: EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 2DA. ETAPA
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA
CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑO
Techo Financiero: 14,410,684.25 (Oficios de autorización)
Otras Aportaciones: _____ (especificar fuente)

29 DE FEBRERO DE 2020

No.	Proyecto Educativo	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Descripción de la obra	Inversión			Contrato							Convenio							Avance (Meta)			Observaciones
						Autorizada	Contratada	Ejercida	N°	Proveedor / contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		N°	Nombre contratista	Importe	Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		(%) Físico	(%) Finan-ciero	$	
												Prog.	Real	Prog.	Real				Prog.	Real	Prog.	Real				
1	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 2DA. ETAPA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, 2DA. ETAPA	3,722,994.25	1,741,408.69	1,741,408.69	UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-01/2019	GNATUS S.A. DE C.V. PV6286	1,741,408.69	15-jul-19	15-jul-19	13-ago-19	29-jul-19								100.00	100.00	3,722,994.25	Este proyecto se encuentra concluido
							92,550.60	92,550.60	UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-03/2019	VAMASA S.A. DE C.V. PV 6454	92,550.60	15-jul-19	15-jul-19	13-ago-19	25-jul-19											
							134,258.40	134,258.40	UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-04/2019	EPIGOSA, ESTRUCTURAS, PROYECTOS, INSTALACIONES, GESTORIAS Y OBRA, S.A. DE C.V PV6363	134,258.40	15-jul-19	15-jul-19	28-ago-19	27-ago-19											
							274,097.56	274,097.56	UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-05/2019	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. PV4389	274,097.56	15-jul-19	15-jul-19	13-ago-19	12-ago-19											
							173,022.05	173,022.05	UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-06/2019	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. PV0412	173,022.05	18-jul-19	18-jul-19	16-ago-19	09-ago-19											
							227,675.26	227,675.26	UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-07/2019	BECOMAR DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. PV6396	227,675.26	15-jul-19	15-jul-19	28-ago-19	12-ago-19											
							246,465.20	246,465.20	UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-08/2019	FORTRESS DE MEXICO S.A. DE C.V. PV7000	246,465.20	15-jul-19	15-jul-19	28-ago-19	18-jul-19											
							362,654.43	362,654.43	UNSIS/LPN-SA-US-0016-06-10/2019	EZEQUIEL HERNANDEZ PV 6267	362,654.43	11-jul-19	11-jul-19	09-ago-19	18-jul-19											
							66,181.07	66,181.07	UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-01/2019	SINGULAR STYLO, S.A. DE C.V. PV4973 (ESTATAL)	66,181.07	18-sep-19	18-sep-19	01-oct-19	20-sep-19											
							97,696.36	97,696.36	UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-02/2019	FORTRESS DE MEXICO S.A. DE C.V. PV7000	97,696.36	18-sep-19	18-sep-19	01-oct-19	23-sep-19											
							22,955.88	22,955.88	UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-03/2019	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. PV4389 (ESTATAL)	22,955.88	18-sep-19	18-sep-19	01-oct-19	23-sep-19											
							100,322.28	100,322.28	UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-04/2019	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. PV0142 (ESTATAL)	100,322.28	20-sep-19	20-sep-19	03-oct-19	27-sep-19											
							21,033.03	21,033.03	UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-05/2019	SOLUCIONES EN REDES Y COMUNICACIONES S.C. DE R.L. DE C.V. PV 4475	21,033.03	18-sep-19	18-sep-19	01-oct-19	23-sep-19											
							54,058.00	54,058.00	UNSIS/CASEO/AD/SA/US/SE019-2.1-06/2019	ARMANDO SOSA MARTINEZ	54,058.00	20-sep-19	20-sep-19	03-oct-19	25-sep-19											
							11,240.40	11,240.40	UNSIS/SCAAS/AD/02EXT/001/2019-01/2019	ELAMA MUEBLES PARA COMPUTO S. A. DE C. V. PV7815 (ESTATAL)	11,240.40	31-oct-19	13-nov-19	31-oct-19	13-nov-19											
							30,904.00	30,904.00	UNSIS/SCAAS/AD/02EXT/001/2019-02/2019	EQUIPOS PRODUCTOS Y SERVICIOS GIJON S.A. DE C.V. PV 6382 (ESTATAL)	30,904.00	31-oct-19	13-nov-19	31-oct-19	13-nov-19											
							24,717.28	24,717.28	UNSIS/SCAAS/AD/02EXT/001/2019-03/2019	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. PV4389 (ESTATAL)	24,717.28	31-oct-19	13-nov-19	31-oct-19	13-nov-19											
							31,008.89	31,008.89	UNSIS-FAMREM-AD-10-2019	VAMASA S.A. DE C.V. PV 6454	31,008.89	30-oct-19	30-oct-19	30-oct-19	30-oct-19											
							6,919.99	6,919.99	COMPRA DIRECTA	ALBERTO FRANCISCO FEMAT MARTINEZ	6,919.99	06-nov-19	06-nov-19	06-nov-19	06-nov-19											
							3,824.88	3,824.88	COMPRA DIRECTA	ELECTRÓNICA, COMPUTACIÓN, TELECOMUNICACIONES Y OFICINA DE OAXACA, S.A. DE C.V. PV0412	3,824.88	07-nov-19	07-nov-19	07-nov-19	07-nov-19											
2	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELECTRICA CON PLANTA DE EMERGENCIA	3,517,170.00	3,517,170.00	3,517,170.00	UNSIS/LPEO-01/FAM-REM/2017-01/2019	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,113,363.14	14-ago-19	14-ago-19	12-oct-19	12-oct-19	CM-01/UNSIS/FAM-REM/2017-01/2019	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	403,806.86	13-oct-19	13-oct-19	01-nov-19	08-nov-19	100.00	100.00	3,517,170.00	Este proyecto se encuentra concluido
3	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑO	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE AULAS Y DOS MÓDULOS DE BAÑO	5,869,407.83	5,869,407.83	4,419,425.50	UNSIS/LPEO-02/FAM-REM/2017-02/2019	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	5,713,579.25	04-oct-19	04-oct-19	31-mar-20		CM-02/UNSIS/FAM-REM/2017-02/2019	ARGUTSA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	155,828.58	05-abr-20		19-abr-20		80.00	75.30	4,419,425.50	este proyecto se encuentra en proceso constructivo
4	ANDADOR PEATONAL AL CENTRO DE ANATOMIA Y DISECCION, EN LA UNSIS	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	ANDADOR PEATONAL AL CENTRO DE ANATOMIA Y DISECCION, EN LA UNSIS	243,607.47	229,789.68	229,789.68	UNSIS-IAE-FAMREM-02-2019	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	229,789.68	15-nov-19	15-nov-19	29-nov-19	29-nov-19								100.00	100.00	243,607.47	Este proyecto se encuentra concluido
							12,632.40	12,632.40	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	12,632.40	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19											
							750.15	750.15	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	750.15	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19											
							435.24	435.24	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	435.24	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19											
5	BANQUETA CON BARDA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA UNSIS	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	BANQUETA CON BARDA PERIMETRAL DEL PREDIO DE LA UNSIS	1,057,504.70	1,006,715.81	1,006,715.81	UNSIS-IAE-FAMREM-01-2019	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	1,006,715.81	15-nov-19	15-nov-19	29-nov-19	29-nov-19								13.57	100.00	1,057,504.70	Este proyecto, y se encuentra en proceso constructivo, con personal operativo de la Universidad.
							47,699.96	47,699.96	UNSIS-IAE-FAMREM-03-2019	ASTRO COLOR REFORMA S.A. DE C.V.	47,699.96	15-nov-19	15-nov-19	29-nov-19	29-nov-19											
							414.12	414.12	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	414.12	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19											
							432.73	432.73	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	432.73	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19											
							227.09	227.09	COMPRA DIRECTA	EZEQUIEL HERNÁNDEZ	227.09	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19											
							2,014.99	2,014.99	COMPRA DIRECTA	ASTRO COLOR REFORMA S.A. DE	2,014.99	21-nov-19	21-nov-19	25-nov-19	25-nov-19											
			TOTAL			**14,410,684.25**	**14,410,684.25**	**12,960,701.92**			**13,851,048.81**							**559,635.44**							**12,960,701.92**	

Autorizó	**L.C.E. ERICK ALEXIS OCHOA VALENCIA** VICE-RECTOR DE ADMINISTRACION UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
Nombre y cargo	

Elaboró	**ARQ. RAQUEL LÓPEZ SALVADOR** JEFA DEL DEPTO. DE PROYECTOS, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR
Nombre y cargo	