ALLE_PROYE	ALLE_PROYE	ALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	ALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	ALLE_PROYE	ALLE_PROYE	ALLE_PROYE	ALLE_PROYE	DETALLE_PROYECTO	ALLE_PROYE	ALLE_PROYE	DETALLE_PROYECT	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	NCE_FINANCI	NCE_FINANCI	NCE_FINANCI	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	S_FINANCIA	NOMBRE	ESTADO_MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	CION_BENEF	MUJERES	HOMBRES	ENEFICIARI	METAS	_GEOREFERE	OREFERENCI	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	ARPETA_FOTO	ESTATUS	FLUJO
2018	3	OAX171703 00967855	Proyecto de inversión	2463285	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:8, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2463285.0, modificado:2463285.0}}	Construcción De Un Auditorio Para La Des De Ciencias Sociales Y Administrativas Y Ciencias De La Salud En La Unsis (Acabados)	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	SF-SPIP-DPIP-FAM-IEE-1356-2017	N	$0	$0.00	$1,672.00	{metal: {unidad_medida:821 8, meta:1.0, meta_modificada:1469.73}}	$1.00	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Guillermo Rojas Mijangos s/n, Col. Ciudad Universitaria, 70800 Miahuatlán de Porfirio Diaz, Oax., lon:-96.596111, lat:16.328333}}	$43,091.00		$2,463,285.00	$2,463,285.00	2463285	2463285	2463285	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPE-SA-US-0029-12-01-2017, contratista:PISOS, RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS DE OAXACA S.A. DE C.V. , convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:357490.05, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPE-SA-US-0029-12-02/2017, contratista:ASTRO COLOR REFORMA S.A DE C.V. , convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:266934.09, importe_modificado:0.0}, ctto3: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPE-SA-US-0029-12-03/2017, contratista:FELIPE LÓPEZ ORTIZ, convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:1351721.58, importe_modificado:0.0}, ctto4: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:LPN-SA-US-0021-12-01/2017, contratista:GENERACION DE SISTEMAS PARA EL ESPECTACULO S. DE R.L. DE C.V. , convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:2440245.6, importe_modificado:0.0}, ctto5: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:CAEASEO-SA-US-SE12-01/2017, contratista:GENERACION DE SISTEMAS PARA EL ESPECTACULO S. DE R.L. DE C.V., convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:470570.0, importe_modificado:0.0}}	{metal: {avance:1469.73}}	{1102230/proyecto_FIN, 1102230/proyecto_PROCESO, 1102230/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	OAX171704 01048607	Proyecto de inversión	14721600	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.47216E7, modificado:1.47216E7}}	Construcción De Laboratorio Propedéutico De Salud En La Universidad De La Sierra Sur, En El Municipio De Miahuatlán De Porfirio Diaz, Oaxaca. Clave Sep 20msu0023n.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	5.46E15	N	$0	$0.00	$1,008.00	{metal: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:2253.77}}	$1.00	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Guillermo Rojas Mijangos s/n, Col. Ciudad Universitaria, 70800 Miahuatlán de Porfirio Diaz, Oax., lon:-96.596111, lat:16.328333}}	$43,039.00	$43,191.00	$14,721,600.00	$14,721,600.00	14721600	14721600	14721600	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP/LPN/FONREGIÓN-01/2017, contratista:ARGUTSA CONSTRUCCIONES SA DE CV , convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR , monto:1.05132755E7, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. CM/OP-LPN/FONREGION-01/2017, contratista:ARGUTZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. , convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR , monto:4208324.44, importe_modificado:0.0}}	{metal: {avance:2253.77}}	{1184747/proyecto_INICIO, 1184747/proyecto_PROCESO, 1184747/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
2018	3	OAX171704 01048663	Proyecto de inversión	12050790	{ff1: {ciclo_recurso:2017, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:19, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.205079E7, modificado:1.205079E7}}	Construcción Del Laboratorio De Anatomia Y Disección, En La Universidad De La Sierra Sur, En El Municipio De Miahuatlán De Porfirio Diaz, Oaxaca. Clave Sep 20msu0023n.	0:Gobierno de la Entidad	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR	5.46E15	N	$0	$0.00	$1,008.00	{metal: {unidad_medida:12, meta:1.0, meta_modificada:1889.33}}	$1.00	{geo1: {cve_municipio:59, localidad:1, direccion:Guillermo Rojas Mijangos s/n, Col. Ciudad Universitaria, 70800 Miahuatlán de Porfirio Diaz, Oax., lon:-96.596111, lat:16.328333}}	$43,039.00	$43,191.00	$12,050,790.00	$12,050,790.00	12050790	12050790	12050790	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No. OP-LPN/FONREGION-02/2017, contratista:ARGUTZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. , convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR, monto:7841616.67, importe_modificado:0.0}, ctto2: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:No.CM/OP-LPN/FONREGION-02/2017, contratista:ARGUTZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. , convocante:UNIVERSIDAD DE LA SIERRA SUR , monto:4209173.33, importe_modificado:0.0}}	{metal: {avance:1889.33}}	{1184807/proyecto_INICIO, 1184807/proyecto_PROCESO, 1184807/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances